



20/06/2023

Comune di Villasimius	
Protocollo Generale Informatico	
Protocollo in arrivo n° 8920	
22 GIU 2023	
Allegati	Cat. Classe 1 Fasc. 6
L'impiegato	

Spett.le:

Comune di Villasimius

Servizi al territorio

P.zza Gramsci nr. 9

09049 Villasimius

Data : 20-06-23

Rif. :

Oggetto: Interventi pozzetto misuratore stazione sollevamento S9

A seguito di vostra segnalazione telefonica e fotografica in data 14/06/23 siamo intervenuti per la sostituzione del giunto flangiato in ghisa Dn 250 Pn 16 di collegamento della tubazione premente nel pozzetto di misura in uscita alla stazione poiché danneggiato e dunque motivo di perdita del refluo all'interno della stessa. Ultimata l'opera in fase di collaudo si è evidenziato un ulteriore problema, avente la stazione una tubazione premente con una prevalenza di 38 Mt nella fase di arresto delle pompe si riscontrava una serie di colpi d'ariete a discapito dell'idraulica installata sia in camera di manovra che nel pozzetto di misura.

Abbiamo dunque realizzato dei blocchi di fissaggio provvisori per evitare la rottura delle opere realizzate e avere il tempo di costruire dei sistemi di fissaggio definitivi in acciaio inox aisi 304 su cinque punti della tubazione esistente, documentazione fotografica fornita, che una volta ultimati e installati ci hanno concesso di verificare la stabilità in entrambi i pozzetti di manovra. E' stato necessario inoltre sostituire le barre filettate del giunto distanziatore che consente lo smontaggio del misuratore di portata perché pesantemente arrugginite e prossime alla rottura con conseguente danneggiamento dell'idraulica per il motivo sopracitato. Sono state inserite delle barre filettate in acciaio inox aisi 304 per garantire la durata nel tempo.


Galimberti 3G s.r.l.
Rappresentante Legale
Fabio Galimberti

Totale costi € 2160,00 + iva

Opere civili, Autospurgo e quanto non descritto a vs carico

Galimberti 3G s.r.l. - Via Cocco Ortu 89 , 09128 Cagliari (CA)

Part. IVA 03573220922 e-mail : impresa@galimberti3g.it